

АКТ №
о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного
соглашения № 4-80-08/64 от 22 ноября 2021 года

с. Малая Сердоба

«27» июня 2022 года

Предмет контроля:

1. Проверка исполнения Концессионером обязательств по соблюдению условий концессионного соглашения № 4-80-08/64 от 22 ноября 2021 года в отношении объектов теплоснабжения Малосердобинского района Пензенской области, в том числе по соблюдению сроков реконструкции объектов концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его реконструкцию.

Срок проведения контроля: с 09:00 по 17:00ч. 27 июня 2022 года.

Контроль осуществляется в присутствии:

Концедента – Муниципального образования Малосердобинский район Пензенской области, в лице членов комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Малосердобинского района.

Коновалов Алексей
Владимирович

- заместитель главы администрации Малосердобинского района Пензенской области, председатель комиссии;

Хон Виктор Ильич

- начальник отдела архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации Малосердобинского района Пензенской области, заместитель председателя комиссии;

Андреев Максим Васильевич

- Начальник отдела правовой, антикоррупционной и кадровой работы администрации Малосердобинского района секретарь комиссии;

Маринина
Надежда Михайловна

- главного специалиста отдела сельского хозяйства и экономики администрации Малосердобинского района

Спирькин Илья
Александрович

- Генерального директора ООО «Районная Теплоснабжающая Компания».

По результатам проведенного контроля составлен настоящий акт. В ходе контроля установлено следующее:

1. Объект соглашения – это объекты теплоснабжения Малосердобинского района Пензенской области, Перечень недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения прилагается.

2. Реконструкция объекта осуществляется в сроки, согласно следующему заданию и основным мероприятиям по достижению целевых показателей:

№ п/п	Наименование и адрес объекта	Описание мероприятия, задачи	Предельные расходы на реконструкцию, руб.	Планируемые сроки реконструкции, гг.	Выполнение
1	Здание котельной, расположенное по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, с.Николаевка, ул.Школьная, д.1	Проведение проверок и испытаний котлового и газового оборудования	65000	2022	выполнено в полном объёме на сумму 65000 руб.

2	Здание котельной, расположенное по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, с. Саполга, ул. Советская, д.2	Ремонт кровли котельной	120000	2022	выполнено в полном объеме на сумму 120000 руб.
3	Здание котельной, расположенное по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, с.Малая Сердоба, ул.Ленинская, д.91	Проведение проверок и испытаний котлового и газового оборудования	35000	2022-2023	выполнено в полном объеме на сумму 35000 руб.
Всего:			220000 руб.		220000 руб.

3. Осуществление инвестиций в создание объекта соглашения: не осуществляется.

4. Обеспечение соответствия технико-экономических показателей объекта соглашения: обеспечивается.

5. Целевое использование объекта: объект используется концессионером в соответствии с условиями соглашения.

Выводы:


В ходе проведения контроля установлено, что запланированные мероприятия по состоянию на 27.06.2022г. концессионер выполнил в объеме на сумму 220000,0 руб.

С актом контроля ознакомлен (а): Спирькин И.А.
(ФИО лица, участвующего в контроле со стороны Концессионера, подпись, печать)

Копию акта получил (а): Спирькин И.А.
(ФИО лица, участвующего в контроле со стороны Концессионера, подпись, печать)

Подписи лиц, участвующих в контроле:

Концедент, Комиссия:

Коновалов А.В. 
(ФИО, подпись)

«27» июня 2022 г.

Хон В.И.

Андреев М.В.

Маринина
Н.М.

Концессионер:

Спирькин И.А. 
(ФИО, подпись, печать)

« 27 » июня 2022 г.

