

АКТ №
о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного
соглашения № 4-80-08/64 от 22 ноября 2021 года

с. Малая Сердоба

«30» ноября 2021 года

Предмет контроля:

1. Проверка исполнения Концессионером обязательств по соблюдению условий концессионного соглашения № 4-80-08/64 от 22 ноября 2021 года в отношении объектов теплоснабжения Малосердобинского района Пензенской области, в том числе по соблюдению сроков реконструкции объектов концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его реконструкцию.

Срок проведения контроля: с 09:00 по 17:00ч. 20 декабря 2021 года.

Контроль осуществляется в присутствии:

Концедента – Муниципального образования Малосердобинский район Пензенской области, в лице членов комиссии по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Малосердобинского района.

Коновалов Алексей
Владимирович

- заместитель главы администрации Малосердобинского района Пензенской области, председатель комиссии;

Хон Виктор Ильич

- начальник отдела архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации Малосердобинского района Пензенской области, заместитель председателя комиссии;

Андреев Максим Васильевич

- Начальник отдела правовой, антикоррупционной и кадровой работы администрации Малосердобинского района секретарь комиссии;
- главного специалиста отдела сельского хозяйства и экономики администрации Малосердобинского района

Маринина
Надежда Михайловна

Спирькин Илья
Александрович

- Генерального директора ООО «Районная Теплоснабжающая Компания».

По результатам проведенного контроля составлен настоящий акт. В ходе контроля установлено следующее:

1. Объект соглашения – это объекты теплоснабжения Малосердобинского района Пензенской области, Перечень недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения прилагается.

2. Реконструкция объекта осуществляется в сроки, согласно следующему заданию и основным мероприятиям по достижению целевых показателей:

№ п/п	Наименование и адрес объекта	Описание мероприятия, задачи	Предельные расходы на реконструкцию, руб.	Планируемые сроки реконструкции, гг.	Выполнение
1	Здание котельной расположено по адресу: Пенз.обл., Малосердобинский район, с. Ключи, ул. Главная, д. 8А	Установка КИПиА	5000	2021 год	выполнено на сумму 5000 руб.

2	Здание котельной, расположенное по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, с.Новое Демкино, ул.Звездн ая, д.23	Установка КИПиА	5000	2021-2023	выполнено на сумму 5000 руб.
3	Здание котельной, расположенное по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, с. Старое Славкино, ул.Лесна я, д.1	Установка КИПиА	5000	2021-2023	выполнено на сумму 10000 руб.
4	Здание котельной, расположенное по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, с.Николаевка, ул.Школьная, д.1	Установка КИПиА	5000	2021-2023	выполнено на сумму 5000 руб.
5	Здание котельной, расположенное по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, с.Марьевка, ул.Школьная, д.23	Установка КИПиА	5000	2021-2023	выполнено на сумму 5000 руб.
6	Здание котельной, расположенное по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, с. Саполга, ул. Советская, д.2	Установка КИПиА	5000	2021-2023	выполнено на сумму 5000 руб.
7	Здание котельной, расположенное по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, с.Чунаки, ул.Центра льная, д.140Б	Установка КИПиА	5000	2021-2023	выполнено на сумму 5000 руб.

